

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7373

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagos en trimestres por años anteriores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12-4-13	15	16	17=15-16	18	19=10+17+18	20=8-4-13-19		
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	4.113.607,65	4.336.607,65	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	4.826.207,65
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL	X	1	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	212.600,00
01	0052			ENCACHES SECTOR LOS CARABALLO	X	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01	0053			ENCACHES SECTOR CRUCE LIMONVAL ABAJO	X	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113.607,65	4.113.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113.607,65
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	274.569,12	274.569,12	0,00	274.569,12	0,00	274.569,12	2.525.430,88
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN TODO EL DISTRITO	X	1	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	85.749,99	85.749,99	0,00	85.749,99	0,00	85.749,99	714.250,01
02	0052			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL A Y B		1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	188.819,13	188.819,13	0,00	188.819,13	0,00	188.819,13	1.811.180,87
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA SECTOR LOS MARTES		1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	159.738,50	159.738,50	0,00	159.738,50	0,00	159.738,50	40.261,50
05	0051			CONSTRUCCION DE BANCOS DE HIERRO PARA PARQUES	X	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	159.738,50	159.738,50	0,00	159.738,50	0,00	159.738,50	40.261,50
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fiestas y Millares			3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN EL DISTRITO		1	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
07	0052			CONSTRUCCION DE CLUB EN LA POZA PRETA JUAN BURGOS		1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

1- Contrata a General de la República, 2- Cámara de Cuéntas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DISEPRES), 6- Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7373

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+7+13+18
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	170,956.58	170,956.58	0.00	170,956.58	329,043.42
08	0051			REPARACION DE IGLESIAS EN EL DISTRITO COMPLETO	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	170,956.58	170,956.58	0.00	170,956.58	329,043.42
11				Construcción instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DEL DISTINTIVO ENTRADA LAS PALOMAS, POR EL RECINTO NUÑEZ MOLINA		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
20				Reparación de viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,055.88	87,055.88	0.00	87,055.88	312,944.12
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN TODO EL DISTRITO	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,055.88	87,055.88	0.00	87,055.88	312,944.12
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
24	0051			DRENAJE PLUVIAL LIMONAL ABAJO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
							Total General RD\$	11,725,000.00	0.00	0.00	9,944,000.00	4,113,807.55	14,058,607.55	0.00	704,720.08	704,720.08	0.00	704,720.08	15,133,887.57

Preparado por



Revisado por



1- Contralor General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)