

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7373

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	4,113,607.65	4,838,607.65	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	4,826,207.65	
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL	X	1	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	212,600.00	
01	0052			ENCACHES SECTOR LOS CARABALLO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
01	0053			ENCACHES SECTOR CRUCE LIMONAL ABAJO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113,607.65	4,113,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113,607.65	
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	-500,000.00	2,300,000.00	274,569.12	183,772.52	458,341.64	0.00	458,341.64	1,841,656.36	
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN TODO EL DISTRITO	X	1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	85,749.99	110,800.00	196,549.99	0.00	196,549.99	603,450.01	
02	0052			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL A Y B	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	188,819.13	72,972.52	261,791.65	0.00	261,791.65	1,238,208.35	
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA SECTOR LOS MARTES	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
05				Construcción Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	250,000.00	159,738.50	36,224.64	195,963.14	0.00	195,963.14	54,036.86	
05	0051			CONSTRUCCION DE BANCOS DE HIERRO PARA PARQUES	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	159,738.50	32,224.64	191,963.14	0.00	191,963.14	8,036.86	
05	0052			CONSTRUCCION DEL PARQUE MAMILO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	46,000.00	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares			3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN EL DISTRITO	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
07	0052			CONSTRUCCION DE CLUB EN LA POZA PRIETA JUAN BURGOS	1	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7373 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

Proyecto	Obra	Código SINP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	170,956.58	8,997.72	179,954.30	0.00	179,954.30	320,045.70
08	0051			REPARACION DE IGLESIAS EN EL DISTRITO COMPLETO	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	170,956.58	8,997.72	179,954.30	0.00	179,954.30	320,045.70
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	123,360.27	123,360.27	0.00	123,360.27	676,639.73
11	0051			CONSTRUCCION DEL DISTINTIVO ENTRADA LAS PALOMAS, POR EL RECINTO NUÑEZ MOLINA	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	123,360.27	123,360.27	0.00	123,360.27	676,639.73
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	169,100.00	169,100.00	0.00	169,100.00	280,900.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	169,100.00	169,100.00	0.00	169,100.00	280,900.00
20				Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	87,055.88	77,924.01	164,979.89	0.00	164,979.89	235,020.11
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN TODO EL DISTRITO	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	87,055.88	77,924.01	164,979.89	0.00	164,979.89	235,020.11
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
24	0051			DRENAJE PLUVIAL LIMONAL ABAJO	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total General RD\$							11,725,000.00	0.00	0.00	0.00	9,945,000.00	4,113,607.65	14,058,607.65	704,720.08	599,379.16	1,304,099.24	0.00	1,304,099.24	14,534,508.41

Preparado por _____

Revisado por _____



