




**JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL**  
**AÑO 2022.**  
**OCT-DIC 2022 4<sup>to</sup> TRIMESTRE**

**Matrix de Avance PPM-al 10 de enero 2023**

No	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION O SECCION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 70%	Menos 50%	Situación
1	Construcción de badenes en diferentes sectores del Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$125,000.00	RD\$78,800.00			63.04%		EN PROCESO
2	Encaches sector Los Caraballos	LOS CARABALLOS	RD\$200,000.00						PENDIENTE
3	Encaches sector cruce Limonal Abajo	LIMONAL ABAJO	RD\$200,000.00						PENDIENTE
4	Reparación de caminos vecinales en todo el Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$1,100,000.00	RD\$1,037,085.48		94.28%			EN PROCESO
5	Construcción de bancos de hierro para parques y espacios públicos	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$250,000.00	RD\$231,439.45		92.58%			EN PROCESO
6	Reparación de las iglesias en todo el Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$650,000.00	RD\$646,114.35	99.40%				TERMINADA
7	Construcción del Distintivo entrada Las Palomas por el Núñez Molina	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$800,000.00	RD\$791,757.94	98.97%				TERMINADA
8	Construcción Del "Club La Poza prieta Juan Burgos"	SECTOR LOS MARTE	RD\$400,000.00	RD\$391,500.00	97.88%				TERMINADA
9	Reparación de viviendas en todo el Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$410,000.00	RD\$409,000.00	99.76%				TERMINADA

  
 Licdo. Rafael Leonicio Arias M.A  
 Director Distrital