



JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL
AÑO 2023.
Ene-Mar 2023 1^{er} TRIMESTRE

Matrix de Avance PPM-al 18 de abril 2023

No	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION O SECCION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Mas-Menos 50%-80%	Menos 50%	Situación
1	Construcción de Aceras y Contenes en todo el Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$600,000.00	RD\$160,000.00				26.67%	EN PROCESO
2	Construcción de Badenes en todo Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$500,000.00						PENDIENTE
3	Reparación de Caminos Vecinales	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$750,000.00	RD\$234,333.41				31.24%	EN PROCESO
4	Cancha en el sector Los Martes	LOS MARTES	RD\$1,000,000.00						PENDIENTE
5	Construcción de Bancas de Hierro para parques	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$377,684.00						EN PROCESO
6	Construcción de Funeraria Distrital	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$3,000,000.00						PENDIENTE
7	Construcción del Club Marino Marte	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$1,000,000.00						PENDIENTE
8	Reparación de juntas de Vecinos	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$2,000,000.00						PENDIENTE
9	Reparación de Iglesias	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$500,000.00	RD\$59,403.50				11.88%	EN PROCESO
10	Reparación general del Cementerio Distrital	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$800,000.00	RD\$114,000.00				14.25%	EN PROCESO
11	Reparación de Viviendas en Todo el Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$400,000.00	RD\$6,900.00				1.73%	EN PROCESO
12	Terminación Drenaje Pluvial Las Salsas Limonal Abajo	LIMONAL ABAJO	RD\$500,000.00	RD\$374,500.00			74.90%		EN PROCESO

Licdo. Rafael Leonicio Arias M.A.
 Director Distrital

