



**JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL**  
**AÑO 2023.**  
**Abr-Jun 2023 3<sup>er</sup> TRIMESTRE**

**Matrix de Avance PPM-al 20 de Octubre 2023**

No	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION O SECCION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Mas-Menos 50%-80%	Menos 50%	Situación
1	Construcción de Aceras y Contenes en todo el Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$500,000.00	RD\$289,967.20			57.99%		EN PROCESO
2	Construcción de Badenes en todo Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$440,000.00	RD\$17,904.00				4.07%	EN PROCESO
3	Reparación de Caminos Vecinales	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$750,000.00	RD\$733,052.91		97.74%			EN PROCESO
4	Cancha en el sector Los Martes	LOS MARTES	RD\$1,400,000.00	RD\$1,092,000.00			78.00%		EN PROCESO
5	Cancha Junta Distrital	LAS PALOMAS CENTRO	RD\$260,000.00	RD\$221,974.70		85.37%			EN PROCESO
6	Construcción de Bancas de Hierro para parques	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$77,684.00						PENDIENTE
7	Construcción de Funeraria Distrital	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$3,000,000.00	RD\$425,995.63				14.20%	EN PROCESO
8	Construcción del Club Marino Marte	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$500,000.00	RD\$500,000.00	100%				EN PROCESO
9	Reparación de juntas de Vecinos	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$2,300,000.00	RD\$286,573.00				12.46%	TERMINADO
10	Reparación de Iglesias	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$300,000.00	RD\$178,860.25			59.62%		EN PROCESO
11	Reparación general del Cementerio Distrital	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$800,000.00	RD\$506,119.53			63.26%		EN PROCESO
12	Reparación de Viviendas en Todo el Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$400,000.00	RD\$217,552.13			54.39%		EN PROCESO
13	Terminación Drenaje Pluvial Las Salsas Limonal Abajo	LIMONAL ABAJO	RD\$500,000.00	RD\$409,459.93		81.89%			EN PROCESO

Licdo. Rafael Leoncio Arias M.A.  
 Director Distrital

