



**JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL**  
**AÑO 2022.**  
**ENE-ABR 2022 1er TRIMESTRE**

**Matrix de Avance PPM-al 29 de abril 2022**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION O SECCION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			Situación
			Presupuesto o Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	
1	Construcción de badenes en diferentes sectores del Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$225,000.00	RD\$12,400.00			6%	EN PROCESO
2	Encaches sector Los Caraballos	LOS CARABALLOS	RD\$200,000.00					PENDIENTE
3	Encaches sector cruce Limonal Abajo	LIMONAL ABAJO	RD\$300,000.00					PENDIENTE
4	Reparación de caminos vecinales en todo el Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$800,000.00	RD\$85,789.99			11%	EN PROCESO
5	Construcción de bancos de hierro para parques y espacios públicos	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$200,000.00	RD\$159,738.50		80%		EN PROCESO
6	Reparación de las iglesias en todo el Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$500,000.00	RD\$176,956.58			35%	EN PROCESO
7	Reparación de viviendas en todo el Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$400,000.00	RD\$87,055.88			21%	EN PROCESO

  
 Licdo. Rafael Leonicio Arias M.A.  
 Director Distrital

