




**JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL**  
**AÑO 2022.**  
**ABR-JUN 2022 2do. TRIMESTRE**

**Matrix de Avance PPM-al 12 de julio 2022**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION O SECCION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			
			Presupuest o Estimado	Presupuesto Ejecutado	Termina da 100%	Más 80%	Menos 50%	Situación
1	Construcción de badenes en diferentes sectores del Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$225,000.00	RD\$12,400.00			6%	EN PROCESO
2	Encaches sector Los Caraballos	LOS CARABALLOS	RD\$200,000.00					PENDIENTE
3	Encaches sector cruce Limonal Abajo	LIMONAL ABAJO	RD\$300,000.00					PENDIENTE
4	Reparación de caminos vecinales en todo el Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$800,000.00	RD\$196,549.99			24.57%	EN PROCESO
5	Construcción de bancos de hierro para parques y espacios públicos	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$200,000.00	RD\$191,963.14		95.98%		EN PROCESO
6	Reparación de las iglesias en todo el Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$500,000.00	RD\$179,954.30			38.39%	EN PROCESO
7	Reparación de viviendas en todo el Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$400,000.00	RD\$164,979.89			41.24%	EN PROCESO

  
**Licdo. Rafael Leonicio Arias M.A.**  
**Director Distrital**

