



JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL
AÑO 2023.
Abr-Jun 2023 2^{do} TRIMESTRE

Matrix de Avance PPM-al 14 de julio 2023

No	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION O SECCION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Termina da 100%	Más 80%	Mas-Menos 50%-80%	Menos 50%	Situación
1	Construcción de Aceras y Contenes en todo el Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$500,000.00	RD\$269,967.20			53.99%		EN PROCESO
2	Construcción de Badenes en todo Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$500,000.00	RD\$10,000.00				2%	EN PROCESO
3	Reparación de Caminos Vecinales	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$750,000.00	RD\$664,605.41		88.61%			EN PROCESO
4	Cancha en el sector Los Martes	LOS MARTES	RD\$1,000,000.00	RD\$775,200.00			77.52%		EN PROCESO
5	Cancha Junta Distrital	LAS PALOMAS CENTRO	RD\$100,000.00	RD\$80,500.00		80.50%			EN PROCESO
6	Construcción de Bancas de Hierro para parques	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$77,684.00						PENDIENTE
7	Construcción de Funeraria Distrital	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$3,000,000.00						PENDIENTE
8	Construcción del Club Marino Marte	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$1,000,000.00	RD\$500,000.00			50%		EN PROCESO
9	Reparación de juntas de Vecinos	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$2,000,000.00	RD\$286,573.00				14.33%	EN PROCESO
10	Reparación de Iglesias	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$500,000.00	RD\$123,860.25				24.77%	EN PROCESO
11	Reparación general del Cementerio Distrital	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$800,000.00	RD\$492,040.53			61.51%		EN PROCESO
12	Reparación de Viviendas en Todo el Distrito	DISTRITO LAS PALOMAS	RD\$400,000.00	RD\$86,864.43				21.72%	EN PROCESO
13	Terminación Drenaje Pluvial Las Salsas Limonal Abajo	LIMONAL ABAJO	RD\$500,000.00	RD\$409,459.93		81.89%			EN PROCESO

Licdo. Rafael Leonicio Arias M.A.
 Director Distrital

